

نخيل نيوز

نخيل نيوز تنشر الأعمال المنجزة في المناطق المستهدفة لـ "ميسان"



نخيل نيوز/ العراق

أعلن رئيس فريق الجهد الخدمي المحلي في ميسان المهندس نورس عبد الرضا الساعدي في تصريح لنخيل عراقي: "إن الفريق الخدمي تمكن خلال الفترة الماضية من انجاز اغلب المهام الموكلة اليه وضمن الجداول المحددة . وأضاف الساعدي " بناءً على توجيهها دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وبمتابعة ميدانية تم الانتهاء من المراحل الأولى من تأهيل المناطق المستهدفة ضمن حملة احنه بخدمتكم". وأشار إلى "نسب الانجاز لكل مشروع معززة بالأرقام" . حيث بلغت نسبة انجاز شبكة الماء الصالح للشرب 100% وفق المعلومات المثبتة في جداول تقدم العمل . وكانت كالتالي :

عبادة بطول (7000م ط) وبأقطار 110 ملم و 160 ملم . وفي منطقة المدثره انابيب البلاستيك بقطر (110ملم) بطول (2500 م ط) . وانابيب بلاستيك (160 ملم) بطول (2000 م ط) وتجهيز طواقم دفع عدد 2 وسحب عدد 2 مع الستارتر و الربط الميكانيكي و الكهربائي . وفي منطقة السلام بلغ طول شبكة الماء (15 كم) وتم استخدام انابيب بقطر (4 انج) وبواقع (1700) انبوب بلاستيك والتي تجهز مسافة (10كم) اما الانبوب قطر (6 انج) كان بواقع (850) انبوب بلاستيك بمسافة (5 كم) . كذلك حال باقي للمناطق والتي انتهت فيها اعمال مد وضخ الماء الصالح للشرب وبنسبة 100% وبين رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان " ان اعمال مد وربط شبكة مياه الصرف الصحي بالناقل الرئيسي انتهت في عدد من المناطق وفق ما مخطط لها . حيث بلغت نسبة انجاز الشبكة في منطقة عبادة (100%) وفي منطقة المدثره (100%) باستخدام انابيب بأقطار (250 ملم) و (160 ملم) مع عمل منهولات بقطر (1 م) وان الفريق بإنتظار الحصول على باقي التمويل للمباشرة في باقي الاحياء التي تم اضافتها مؤخراً . وفيما يخص الأعمال البلدية قال رئيس الفريق " إن الأعمال تجري الآن وبوتيرة متصاعدة في مشروع إكساء شوارع منطقة عبادة . وبنسب انجاز متقدمة في المقطع الأول وللذس شارف على الانتهاء . إضافة تهيئة الشوارع الأخرى في المقطع الثاني و الأخير لغرض إكساءها وتحويل الجهد الآلي إلى مناطق أخرى لغرض المباشرة بإكمال تقديم باقي الخدمات لساكنتها .



